



Local: Município de Itapoá/SC
Data: Itapoá, 03 de maio de 2019
Preço base: SINAPI – 03/2019

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	R\$	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	
1.1	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.292,62	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%	
1.2	REMOÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO	R\$ 91.867,55	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.050,62	18,56%	R\$ 25.134,96	27,36%	
1.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E MEIO FIO	R\$ 32.718,08	R\$ 4.109,39	12,56%	R\$ 4.030,87	12,32%	R\$ 4.390,77	13,42%	R\$ 4.344,96	13,28%	R\$ 2.408,05	7,36%	R\$ 4.282,80	13,09%	
1.4	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	R\$ 58.031,60	R\$ 13.318,25	22,95%	R\$ 13.614,21	23,46%	R\$ 15.030,18	25,90%	R\$ 16.068,95	27,69%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.5	CARGA DE MANOBRA	R\$ 32.858,41	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%	
1.6	TRANSPORTE	R\$ 23.311,71	R\$ 2.911,63	12,49%	R\$ 2.927,95	12,56%	R\$ 3.154,07	13,53%	R\$ 3.258,98	13,98%	R\$ 1.827,64	7,84%	R\$ 3.058,50	13,12%	
TOTAL		R\$ 241.079,97	1ª Medição		2ª Medição		3ª Medição		R\$ 8,00		5ª Medição		6ª Medição		
Data da Medição		-		-		-		-		-		-		-	
Período		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL DO MÊS			R\$ 24.733,15	10,26%	R\$ 24.966,91	10,36%	R\$ 26.968,90	11,19%	R\$ 28.066,77	11,64%	R\$ 25.680,18	10,65%	R\$ 36.870,13	15,29%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 24.733,15	10,26%	R\$ 49.700,06	20,62%	R\$ 76.668,97	31,80%	R\$ 104.735,73	43,44%	R\$ 130.415,92	54,10%	R\$ 167.286,05	69,39%	



Local: Município de Itapoá/SC
Data: Itapoá, 03 de maio de 2019
Preço base: SINAPI – 03/2019

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	SERVIÇOS	R\$	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%	
2.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.292,62	R\$ 286,58	12,50%	R\$ 286,58	12,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
3.0	REMOÇÃO DE BLOCO INTERTRAVADO	R\$ 91.867,55	R\$ 24.969,60	27,18%	R\$ 24.712,37	26,90%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
4.0	DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS E MEIO FIO	R\$ 32.718,08	R\$ 4.583,80	14,01%	R\$ 4.567,44	13,96%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
5.0	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	R\$ 58.031,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
6.0	CARGA DE MANOBRA	R\$ 32.858,41	R\$ 4.107,30	12,50%	R\$ 4.107,30	12,50%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
7.0	TRANSPORTE	R\$ 23.311,71	R\$ 3.102,79	13,31%	R\$ 3.070,15	13,17%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
TOTAL		R\$ 241.079,97	-		-		-		-		-		-		
Data da Medição		-		-		-		-		-		-		-	
Período		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL DO MÊS			R\$ 37.050,07	15,37%	R\$ 36.743,85	15,24%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 204.336,12	84,76%	R\$ 241.079,97	100,00%	R\$ 241.079,97	100,00%	R\$ 241.079,97	100,00%	R\$ 241.079,97	100,00%	R\$ 241.079,97	100,00%	

Fernando Vitor Peres
Arquiteto e Urbanista
CAU A 70657-4