

**RELATÓRIO DE VISITA**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 87/2020**

Itapoá/SC, 07 de Maio de 2021.

**Contrato Administrativo nº 87/2020**

**Tomada de preço Nº 24/2020**

Relatamos que em visita realizada na data de 07/05/2021, pelos engenheiros Flávio Damini e Thiago Licheski dos Santos, constatamos o que segue:

- Não havia nenhum funcionário da empresa no canteiro de obras;
- Não foi verificado nenhum progresso no andamento da obra depois da última visita, sendo que a última atividade foi em 04/05/21 (concretagem das sapatas);
- Não havia no canteiro de obra, os materiais depositados para o andamento da obra, tais como areia, tijolos, tábuas para as fôrmas das vigas baldrame, entre outros que são de uso constante nessa etapa de obra.
- Não foi possível fazer anotação no diário de obras, haja vista que não encontramos ninguém no canteiro.

A empresa está com cronograma (em anexo) atrasado e tendo em vista os fatos apurados e aqui relatados, nota-se que não está havendo avanço da execução da obra e que a mesma não está apresentando ações para recuperar o cronograma para a entrega da obra em tempo hábil.

A Contratada protocolou uma solicitação de aditivo de prazo, porém falta documentação comprobatória assinado pelo responsável técnico.

Salientamos que a empresa não apresentou, até o presente momento, resposta plausível para as notificações emitidas em 22/03/2021 e 12/04/2021 respectivamente.

fotos e cronograma



RECEBIDO EM: 28 105 101  
Gustavo  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
				05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.574,06	% Período:	100,00%							
2.	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	56.041,52	% Período:	30,00%	70,00%						
3.	COBERTURA	23.096,34	% Período:			30,00%	70,00%				
4.	PAREDES	20.497,63	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%				
5.	ESQUADRIAS	12.810,93	% Período:					70,00%	30,00%		
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	38.634,30	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27.644,88	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
8.	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	16.499,95	% Período:					20,00%	80,00%		
9.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.638,34	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%		
10.	REVESTIMENTOS	27.556,14	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%			
11.	PINTURA	6.790,40	% Período:					30,00%	80,00%		
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	5.519,83	% Período:				40,00%	60,00%			
13.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	15.956,66	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%			
14.	FECHAMENTO DE TERRENO	14.944,57	% Período:	80,00%					20,00%		
15.	CENTRAL DE GLP	4.255,83	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%		
16.	LIXEIRA	5.606,93	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%		
17.	EQUIPAMENTOS	23.539,28	% Período:						100,00%		
18.	PAISAGISMO	3.074,84	% Período:						100,00%		
19.	LIQUIDAÇÃO FINAL	169,13	% Período:						100,00%		
<b>Total: R\$ 321.091,96</b>				%	12,42%	18,27%	14,42%	18,11%	15,54%	21,24%	

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
**THIAGO LICHESKI DOS SANTOS**  
DIRETOR DE OBRAS E FISCAL  
TÉCNICO CREA/SC 141957-7

  
**FLAVIO DAMIN**  
ENG CIVIL CREA/SC  
176813-9