

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: Pavimentação e Urbanização da Rua Mariana Michels Borges - TRECHO I
 Localização: Bairro Itapema do Norte - Itapoá - SC
 Data: Maio de 2017

| ITEM | SERVIÇO | VALOR | ETAPAS DO CONTRATO | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 8.302,58 | R\$ 8.302,58 | | | | | | | | | | |
| 3 | BASE E SUB-BASE | R\$ 57.389,82 | | R\$ 28.694,91 | 50% | R\$ 28.694,91 | 50% | | | | | | |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO DA VIA | R\$ 107.394,96 | | | | R\$ 107.394,96 | 100% | | | | | | |
| 5 | CICLOVIA E PASSEIO | R\$ 106.579,22 | | | | | | R\$ 106.579,22 | 100% | | | | |
| 6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | R\$ 6.500,74 | | | | | | R\$ 6.500,74 | 100% | | | | |
| 7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | R\$ 4.818,58 | | | | | | | R\$ 4.818,58 | 100% | | | |
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 2.894,53 | | | | | | | R\$ 2.894,53 | 100% | | | |
| | TOTAL DO MÊS SIMPLES | R\$ 293.880,43 | R\$ 8.302,58 | R\$ 28.694,91 | 9,8% | R\$ 28.694,91 | 9,8% | R\$ 107.394,96 | 36,5% | R\$ 113.079,96 | 38,5% | R\$ 7.713,10 | 2,62% |
| | TOTAL DO MÊS ACUMULADO | | R\$ 8.302,58 | R\$ 36.997,49 | 12,6% | R\$ 65.692,40 | 22,4% | R\$ 173.087,37 | 58,9% | R\$ 286.167,32 | 97,4% | R\$ 293.880,43 | 100% |
| | PARCELAS FATURADAS | | | | | | | | | | | | |
| | PARCELAS A FATURAR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | R\$ 293.880,43 | | | 100% | |

Renilda Fiorese
 RENILDA FIORESE
 Arquiteta e Urbanista CAU A14513-0