



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MARGARIDAS - TRECHO	PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO - EXTENSÃO 725,00m

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA (800) DAS MAR	2.520.563,52	% Período:	2,05%	3,22%	12,00%	33,78%	26,46%	22,48%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.040,39	% Período:	75,00%	25,00%										
1.2.	TERRAPLENAGEM	85.334,10	% Período:		75,00%	25,00%									
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	562.510,92	% Período:			50,00%	50,00%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRA	1.140.200,32	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	387.638,50	% Período:					25,00%	75,00%						
1.6.	CICLOVIA EM COCNRETO	197.567,96	% Período:						100,00%						
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	78.271,33	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.520.563,52				%:	2,05%	3,22%	12,00%	33,78%	26,46%	22,48%					
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	51.780,29	81.260,68	302.588,98	851.355,62	667.009,79	566.568,16								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	51.780,29	81.260,68	302.588,98	851.355,62	667.009,79	566.568,16								
Acumulado:	%:	2,05%	5,28%	17,28%	51,06%	77,52%	100,00%								
	Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	51.780,29	133.040,97	435.629,95	1.286.985,57	1.953.995,36	2.520.563,52								
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	51.780,29	133.040,97	435.629,95	1.286.985,57	1.953.995,36	2.520.563,52								

ITAPOÁ SC
Local
quarta-feira, 29 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: OELITON ANTUNES COELHO
CREA/CAU: CREA SC 115283-2
ART/RRT: