



Obra  
UBS Diamantina-ORÇ-R09

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - Santa Catarina  
SBC - 06/2024 - Santa Catarina

B.D.I.  
Padrão - 23,54%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 14.518,00	20,00% 2.903,60	20,00% 2.903,60	20,00% 2.903,60	20,00% 2.903,60	20,00% 2.903,60
2	MURO	100,00% 10.420,83	50,00% 5.210,42	50,00% 5.210,42			
3	COBERTURA	100,00% 7.801,03	100,00% 7.801,03				
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00% 5.935,26	100,00% 5.935,26				
5	REVESTIMENTOS	100,00% 48.487,35	50,00% 24.243,68	50,00% 24.243,68			
6	ESQUADRIAS	100,00% 89.338,03		50,00% 44.669,02	50,00% 44.669,02		
7	INSTALAÇÃO PREVENTIVO DE INCÊNDIO	100,00% 1.913,35				50,00% 956,68	50,00% 956,68
8	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO	100,00% 144.858,83		25,00% 36.214,71	25,00% 36.214,71	25,00% 36.214,71	25,00% 36.214,71
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 64.906,80			30,00% 19.472,04	30,00% 19.472,04	40,00% 25.962,72
10	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 59.515,12				50,00% 29.757,56	50,00% 29.757,56
11	PINTURA	100,00% 41.072,42				50,00% 20.536,21	50,00% 20.536,21
12	ÁREA EXTERNA	100,00% 133.065,65			40,00% 53.226,26	40,00% 53.226,26	20,00% 26.613,13
13	LIMPEZA FINAL	100,00% 3.234,10					100,00% 3.234,10
Porcentagem			7,37%	18,12%	25,04%	26,09%	23,39%
Custo			46.093,98	113.241,41	156.485,62	163.067,05	146.178,70
Porcentagem Acumulado			7,37%	25,49%	50,53%	76,61%	100,0%
Custo Acumulado			46.093,98	159.335,39	315.821,01	478.888,06	625.066,77

Rogério Ferrari Maistro  
Engenheiro Civil - CREA/SC: 103401-3