



CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE ITAPOÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AYRTON SENNA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.302,69	% Período:	100,00%											
2.	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	126.359,85	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	COBERTURA	37.151,93	% Período:			100,00%									
4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	45.388,81	% Período:		50,00%	50,00%									
5.	ELETRICIDADE	14.491,08	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
6.	ESQUADRIAS	28.123,30	% Período:						100,00%						
7.	PAVIMENTAÇÃO	21.399,89	% Período:				50,00%	25,00%	25,00%						
8.	ACABAMENTOS	27.722,69	% Período:					50,00%	50,00%						
9.	PINTURA	12.641,20	% Período:					50,00%	50,00%						
10.	HIDROSSANITÁRIO	24.578,64	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 356.160,08				%:	22,88%	26,31%	19,00%	5,20%	9,36%	17,26%					
				Repasso:	81.482,62	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	93.688,27	67.660,28	18.513,89	33.345,86	61.469,16					
				Investimento:	81.482,62	93.688,27	67.660,28	18.513,89	33.345,86	61.469,16					
				%:	22,88%	49,18%	68,18%	73,38%	82,74%	100,00%					
				Repasso:	81.482,62	81.482,62	81.482,62	81.482,62	81.482,62	81.482,62					
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-					
				Outros:	-	93.688,27	161.348,55	179.862,44	213.208,30	274.677,46					
				Investimento:	81.482,62	175.170,89	242.831,17	261.345,06	294.690,92	356.160,08					

ITAPOÁ/SC

Local

quarta-feira, 28 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: DÉBORA TONINI

CREA/CAU: 089.658-4

ART/RRT: