

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: 84 Gavetas e Ossários no Cemitério da Jaca

LOCALIZAÇÃO: Estrada Costa do Encanto - Itapoá - SC

PREÇO BASE: SINAPI – Dezembro de 2018

BDI : 22,27 %

Itapoá, 15 de Janeiro de 2019

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.553,52	2.553,52	100,00%				
2.0	INFRAESTRUTURA	16.525,83	16.525,83	100,00%				
3.0	ESTRUTURA	43.587,54	21.793,77	50,00%	21.793,77	50,00%		
4.0	ACABAMENTO	35.641,89					35.641,89	100,00%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	243,30					243,30	100,00%
TOTAL		98.552,07						
TOTAL DO MÊS			40.873,12	41,47%	21.793,77	22,11%	35.885,19	36,41%
TOTAL ACUMULADO			40.873,12	41,47%	62.666,88	63,59%	98.552,07	100,00%

Stéfanie Liara de Castilho
Engenheira Civil
CREA/SC 143488-7

Thiago Licheski dos Santos
Engenheiro Civil
CREA/SC 141957-7