



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 7314/2021
Cód. Verificador: 8T9N

Pag. 1 / 1



COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11712058 - ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.383.455/0001-90
Endereço: RUA 1260, nº 225 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: JARDIM VERDES MARES DE ITAPOÁ
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** 47 99129 4695
E-mail: andersonsalles42@hotmail.com
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Assunto: 252 - RECURSOS
Data/Hora Abertura: 06/05/2021 11:24
Previsão: 21/05/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

cronograma fisico financeiro alterado referente ao atraso na emissão da ordem de serviço para aditivo de prazo

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Requerente

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Funcionário(a)

Recebido

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Alterado previsto a diferença de data assinatura do contrato e a ordem de serviço com o tomador

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICOMV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			% Período:	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.236,85	% Período:	100,00%										
2.	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	42.590,35	% Período:	30,00%	70,00%									
3.	COBERTURA	17.553,46	% Período:			30,00%	70,00%							
4.	PAREDES	15.577,25	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%							
5.	ESQUADRIAS	9.736,32	% Período:					70,00%	30,00%					
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	29.514,38	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%							
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.010,06	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
8.	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACCESSÓRIOS	14.059,97	% Período:					20,00%	80,00%					
9.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.005,88	% Período:					30,00%	40,00%					
10.	REVESTIMENTOS	20.944,41	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%						
11.	PINTURA	5.160,99	% Período:					20,00%	80,00%					
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	7.235,12	% Período:				40,00%	60,00%						
13.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	12.157,45	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%						
14.	FECHAMENTO DE TERRENO	11.358,15	% Período:	80,00%					20,00%					
15.	CENTRAL DE GLP	3.234,47	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%					
16.	LIXEIRA	7.301,43	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%					
17.	EQUIPAMENTOS	18.150,92	% Período:						100,00%					
18.	PAISAGISMO	2.335,74	% Período:						100,00%					

Prefeitura de Itapoá/SC
 Fis. 599
 Rubrica

M

19. LIMPEZA FINAL		128,26	% Período:						100,00%
Total:	R\$ 244.291,45								
Período:	%:	12,40%	18,25%	14,40%	18,09%	15,52%	21,33%		
	Repasso:	9.086,52	-	3.647,23	9.702,05	13.397,02	31.229,70		
	Contrapartida:	21.215,96	44.591,30	31.537,31	34.487,28	24.522,95	20.874,10		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	
Acumulado:	Investimento:	30.302,48	44.591,30	35.184,55	44.189,34	37.919,97	52.103,80		
	%:	12,40%	30,66%	45,06%	63,15%	78,67%	100,00%		
	Repasso:	9.086,52	9.086,52	12.733,76	22.435,81	35.832,83	67.062,53		
	Contrapartida:	21.215,96	65.807,27	97.344,58	131.831,86	156.354,82	177.228,92		
	Outros:	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	30.302,48	74.893,79	110.078,33	154.267,67	192.187,64	244.291,45		

ITAPOÁ/SC


Local

QUINTA FEIRA 6 de maio de 2021

Data

Responsável adm.
Nome: Anderson Sales Ricardo
CNPJ 27.383.455/0001-90
Ass. Construtora Erell

27 383 455/0001-90
CONSTRUTORA ERELL - ME
RUA IPIRANGA, 205
JARDIM VERDE MARÉS - CEP 89240-000
ITAPOÁ - SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7314/2021
Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: FABIANO VALORE DE SIQUEIRA
Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/Hora: 07/05/2021 11:20
Observação: tramite
Ass: _____



Destino:

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora: 07/05/2021 11:20
Ass: _____


Recebido por: _____

Gustavo


Data/Hora: _____

07/05/21

12:11



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7314/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: GUSTAVO HENRIQUE LOPES SAGRADIN

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data/Hora: 10/05/2021 09:46

Observação: Documentos pendentes para TP 24/2020 - Casa do Agricultor

Ass: [Handwritten Signature]

Destino:


Usuário: THIAGO LICHESKI DOS SANTOS

Data/Hora: 10/05/2021 09:46

Ass: _____

Recebido por: [Handwritten Signature]

Data/Hora: 10/05/21 10:40



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7314/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS



Origem:


Usuário:	FLAVIO DAMIN
Repartição:	Engenheira civil Departamento de Obras
Data/Hora:	20/05/2021 10:04
Observação:	Analisado pelo departamento técnico, a solicitação de dilação de prazo foi considerado inexecuível. Encaminhamos para a secretaria responsável para deliberações. anexo; CI 281 e relatórios de visitas
Ass:	_____

Destino:

Usuário:	EDSON DA CUNHA SPECK
Data/Hora:	20/05/2021 10:04
Ass:	_____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____




COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7314/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS



Origem:

Usuário: EDSON DA CUNHA SPECK

Repartição: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

Data/Hora: 20/05/2021 10:50

Observação: Conforme análise do departamento técnico, a solicitação de dilação de prazo é inexecutável, sendo indeferido o pedido.

Ass: _____

Destino:

Usuário: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 20/05/2021 10:50

Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: 20, 05, 21 11:07