



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura



Protocolo: N° 7909/2021
Cód. Verificador: 1N92

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11712058 - ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.383.455/0001-90
Endereço: RUA 1260, nº 225 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: JARDIM VERDES MARES DE ITAPOÁ
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** 47 99129 4695
E-mail: andersonsalles42@hotmail.com
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: 252 - RECURSOS
Data/Hora Abertura: 18/05/2021 08:48
Previsão: 02/06/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

cronograma fisico financeiro alterado referente ao atraso na emissão da ordem de serviço para aditivo de prazo

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

PROTOCOLO VIA
PORTAL DO CIDADÃO

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Requerente

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Funcionário(a)

Recebido



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE											
0	0		Casa do Agricultor de Itapoá	0											
Item	Descrição	Valor (R\$)	Período:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.236,85	% Período:	100,00%											
2.	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	12.130,35	% Período:	30,00%	70,00%										
3.	COBERTURA	17.353,46	% Período:			30,00%	70,00%								
4.	PAREDES	15.577,25	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
5.	ESQUADRIAS	9.736,32	% Período:					70,00%	30,00%						
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	29.514,38	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.010,06	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
8.	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	14.059,97	% Período:					20,00%	80,00%						
9.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.005,88	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
10.	REVESTIMENTOS	20.944,41	% Período:			40,00%	40,00%	20,00%							
11.	PINTURA	5.160,99	% Período:					20,00%	80,00%						
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	7.235,12	% Período:												
13.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	12.157,45	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
14.	FECHAMENTO DE TERRENO	11.358,15	% Período:	80,00%					20,00%						
15.	CENTRAL DE GLP	3.234,47	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
16.	LIXEIRA	7.301,43	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
17.	EQUIPAMENTOS	18.150,92	% Período:						100,00%						
18.	PAISAGISMO	2.335,74	% Período:						100,00%						

[27 383 455/0001-90]

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

RUA 1260, 225
JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000

[ITAPOÁ - SANTA CATARINA]

Handwritten signature/initials.


Prefeitura de Itapoá/SC
Fls. 607
Rubrica

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC		178,26			100,00%		
R\$ 244.291,45		178,26			100,00%		
Prestado:	Repasso:	9.086,52	5,10%	14,02%	9.707,05	13,98%	33,25%
	Contrapartida:	21.215,06	11,85%	35,94%	28.052,78	39,52%	98,89%
	Outros:						
	Provisionamento:	30.302,40	16,72%	50,04%	64.199,34	89,50%	210,00%
Acumulado:	Repasso:	9.086,52	5,10%	14,02%	9.707,05	13,98%	33,25%
	Contrapartida:	21.215,06	11,85%	35,94%	28.052,78	39,52%	98,89%
	Outros:						
	Investimento:	30.302,40	16,72%	50,04%	64.199,34	89,50%	210,00%

ITAPOÁ/SC
Local: _____
segunda-feira 17 de maio de 2021
Data: _____

Wladimir da Silva
Responsável Técnico
Nome: Wladimir da Silva
CREA/CAU: 045857-5
ART/RRT: _____

27 383 455/0001-90
ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
RUA 1260, 225°
JARDIM VERDES MARES - CEP 89249-000
ITAPOÁ - SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7909/2021
Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: EMANUELY VITÓRIA DE SOUZA NUNES
Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/Hora: 18/05/2021 12:00
Observação: TRAMITE

Ass: _____


Destino:

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora: 18/05/2021 12:00

Ass: _____

Recebido por: _____ *Cristina Rosa*

Data/Hora: 18/05/21 12:03



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7909/2021
Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: GUSTAVO HENRIQUE LOPES SAGRADIN
Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data/Hora: 18/05/2021 12:10
Observação: Documentos requisitados pela SOSP - TP 24/20 - Casa do Agricultor.

Ass: 

Destino:


Usuário: FLAVIO DAMIN
Data/Hora: 18/05/2021 12:10

Ass: _____

Recebido por: FLAVIO DAMIN

Data/Hora: 18/05/21 12:15





COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7909/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS



Origem:


Usuário:	FLAVIO DAMIN
Repartição:	Engenheira civil Departamento de Obras
Data/Hora:	20/05/2021 10:04
Observação:	Analisado pelo departamento técnico, a solicitação de dilação de prazo foi considerado inexecuível. Encaminhamos para a secretaria responsável para deliberações. anexo; CI 281 e relatórios de visitas
Ass:	_____

Destino:

Usuário:	EDSON DA CUNHA SPECK
Data/Hora:	20/05/2021 10:04
Ass:	_____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7909/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: EDSON DA CUNHA SPECK

Repartição: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

Data/Hora: 20/05/2021 10:50

Observação: Conforme análise do departamento técnico, a solicitação de dilação de prazo é inexecutável, sendo indeferido o pedido.

Ass: _____

Destino:

Usuário: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 20/05/2021 10:50

Ass: _____ *[Handwritten signature]*

Recebido por: _____

Data/Hora: 20, 05, 21 11:07