



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: Nº 7943/2021
Cód. Verificador: 74EY

Pag. 1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11712058 - ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 27.383.455/0001-90
Endereço: RUA 1260, nº 225 **CEP:** 89.249-000
Cidade: Itapoá **Estado:** SC
Bairro: JARDIM VERDES MARES DE ITAPOÁ
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** 47 99129 4695
E-mail: andersonsalles42@hotmail.com
Responsável:
E-mail: **Fone Cel.:**
Assunto: 12 - LICITAÇÕES E CONTRATOS
Subassunto: 252 - RECURSOS
Data/Hora Abertura: 18/05/2021 12:32
Previsão: 02/06/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

cronograma fisico financeiro alterado referente ao atraso na emissão da ordem de serviço para aditivo de prazo

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Requerente

PROTOCOLO VIA
PORTAL DO CIDADÃO
ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME
Funcionário(a)

Recebido

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo: **8**
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 Nº SICONV: 0 PROPONENTE / TOMADOR: APELIDO DO EMPREENDIMENTO: Casa do Agricultor de Itapoá DESCRIÇÃO DO LOTE: 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Períodos														
				1 03/2021	2 04/2021	3 05/2021	4 06/2021	5 07/2021	6 08/2021	7	8	9	10	11	12			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.236,85	% Período:	100,00%														
2.	ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	42.590,35	% Período:	30,00%	70,00%													
3.	COBERTURA	17.553,46	% Período:			30,00%	70,00%											
4.	PAREDES	15.577,25	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%											
5.	ESQUADRIAS	9.736,32	% Período:					70,00%	30,00%									
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMUNICAÇÃO	29.514,38	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	21.010,06	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%										
8.	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	14.059,97	% Período:					20,00%	80,00%									
9.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	2.005,88	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%									
10.	REVESTIMENTOS	20.944,41	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%											
11.	PINTURA	5.160,99	% Período:					20,00%	80,00%									
12.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	7.235,12	% Período:				40,00%	60,00%										
13.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	12.157,45	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%										
14.	FECHAMENTO DE TERRENO	11.358,15	% Período:	80,00%					20,00%									
15.	CENTRAL DE GLP	3.234,47	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%									
16.	LIXEIRA	7.301,43	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%									
17.	EQUIPAMENTOS	18.150,92	% Período:						100,00%									
18.	PAISAGISMO	2.335,74	% Período:						100,00%									
19.	LIMPEZA FINAL	128,26	% Período:						100,00%									


727.383.455/0001-907
 ASPR CONSTRUÇÕES ENRIQUE ME
 RUA JOÃO ZETI
 JARDIM VERDEZ MANGUEIRA CEP 86240-000
 ITAPOÁ - SANTA CATARINA

Total: R\$ 244.291,45


Período:		Acumulado												
		%	12,40%	18,25%	14,40%	18,09%	15,52%	21,33%						
Período:	Repasso:	9.086,52	-	3.647,23	9.702,05	13.397,02	31.229,70							
	Contrapartida:	21.215,96	44.591,30	31.537,31	34.487,28	24.522,95	20.874,10							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
Acumulado:	Investimento:	30.302,48	44.591,30	35.184,55	44.189,34	37.919,97	52.103,80							
	%:	12,40%	30,66%	45,06%	63,15%	78,67%	100,00%							
	Repasso:	9.086,52	9.086,52	12.733,76	22.435,81	35.832,83	67.062,53							
	Contrapartida:	21.215,96	65.807,27	97.344,58	131.831,86	156.354,82	177.228,92							
Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	30.302,48	74.893,79	110.078,33	154.267,67	192.187,64	244.291,45							

ITAPOÁ/SC
Local
segunda feira 17 de maio de 2021

Wladimir da Silva
 Responsável Técnico
 Nome: Wladimir da Silva
 CREA/CAU: 045857-5



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7943/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: EMANUELY VITÓRIA DE SOUZA NUNES

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data/Hora: 19/05/2021 09:36

Observação: TRAMITE

Ass: _____

Destino:

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS


Responsável: FERNANDA CRISTINA ROSA

Data/Hora: 19/05/2021 09:36


Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: ____/____/____ : ____



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO



Processo: 7943/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS

Origem:

Usuário: GUSTAVO HENRIQUE LOPES SAGRADIN

Repartição: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data/Hora: 19/05/2021 10:39

Observação: TP 24/20 Doc's requisitados.

Ass: 

Destino:

Usuário: FLAVIO DAMIN

Data/Hora: 19/05/2021 10:39

Ass: _____

Recebido por: 

Data/Hora: 19 05 21 10 50



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 7943/2021

Requerente: ASR CONSTRUTORA EIRELI - ME

Assunto: LICITAÇÕES E CONTRATOS

Subassunto: RECURSOS



Origem:

Usuário: EDSON DA CUNHA SPECK
Repartição: SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA
Data/Hora: 20/05/2021 10:49
Observação: Conforme análise do departamento técnico, a solicitação de dilação de prazo é inexecutável, sendo indeferido o pedido.
Ass: _____

Destino:

Usuário: FERNANDA CRISTINA ROSA
Data/Hora: 20/05/2021 10:49
Ass: _____

Recebido por: _____

Data/Hora: 20,05,21 11:07