



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL Nº 001/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021

Itapoá/SC, 13 de Julho de 2021.

Ilustríssimo Senhor

Alessandro Augusto Correa Schneider

Representante Legal perante o Contrato Administrativo de n.º 34/2021

Concorrência de n.º 01/2021

Empresa AACS - Engenharia e Empreendimento Ltda

Através da presente notificação na qualidade de fiscal que acompanha, supervisiona e toma as devidas providências referente ao andamento da obra, sobre o Contrato Administrativo de nº 34/2021.

Contratação de empresa de construção civil com mão de obra especializada e fornecimento de materiais para execução de urbanização e pavimentação da Avenida Vasco Nunes Balboa trecho I e II, sendo trecho I: com área de pavimentação asfáltica de 2.474,59 m² e calçada de concreto de 39,85 m³, sendo trecho II: com área de pavimentação asfáltica de 4.295,02 m² e calçada de concreto de 67,69 m³, neste município de Itapoá, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, partes integrantes do edital.

Em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade Concorrência de n.º 01/2021, onde vossa empresa configura como Contratada.

Vimos solicitar a Vossa Senhoria que manifeste justificativa circunstanciada, por escrito dos itens abaixo apontados.

Informamos que emitimos a Ordem de Serviço no dia 23/06/2021 e em vistorias rotineiras realizadas pela fiscalização, foi identificado que a Empresa Contratada não está executando nenhuma atividade para o atendimento do cronograma físico-financeiro (anexo).

Além disso, a fiscalização evidenciou que não havia mobilização de equipamentos, sem frente de trabalho, por parte da empresa contratada, configurando assim que não houve sequer o início das atividades.

Salientamos, que conforme cronograma físico-financeiro das etapas das atividades - Trechos I e II, (anexo), são necessários os percentuais do Trecho I: 10,36% e Trecho II: 9,61%, executados para o primeiro mês.

Cabe, por fim, enfatizar que não ocorrendo o devido atendimento dos itens acima expostos na execução da obra dentro do prazo de cinco (05) dias, a contar da entrega deste, e seguindo os



Prefeitura de Itapoá
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

prazos previstos no cronograma físico/financeiro, a Administração adotará as medidas cabíveis, conforme determina a Lei 8.666/93.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

FLAVIO

DAMIN:48327417991

Assinado de forma digital por
FLAVIO DAMIN:48327417991
Dados: 2021.07.13 13:57:46 -03'00'

Flávio Damin



Engenheiro Civil CREA/SC 176813-9



STEFANIE LIARA CASTILHO
DE AGUIAR:05993756985

Assinado de forma digital por
STEFANIE LIARA CASTILHO DE
AGUIAR:05993756985
Dados: 2021.07.13 13:50:46 -03'00'

Stefanie Liara Castilho de Aguiar

Engenheira Civil CREA/SC 143488-7

		PREFEITURA DE ITAPOÁ		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												A 3			
		TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP		MUNICÍPIO				ITAPOÁ/SC				FOLHA:							
O E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:														FOLHA:					
MANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Vasco Nunes Balboa Trecho 1 - Estreito 250,00 m																			
DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO														TOTAL			
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		R\$	%		
OBRAS PRELIMINARES	R\$ 1.942,70	1.942,70	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.942,70	1
TERRAPLENAGEM	R\$ 294.127,88	73.531,97	0,25	132.357,59	0,45	88.238,36	0,3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	294.127,88	1
DRENAGEM	R\$ 57.190,82	0,00	0	0,00	0	48.595,41	0,5	48.595,41	0,5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	57.190,82	1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 246.877,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61.719,29	0,25	145.782,44	0,59	49.375,43	0,2	0,00	0	0,00	0	246.877,17	1
PARSELO COM ACESSIBILIDADE	R\$ 41.477,41	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12.444,22	0,3	29.034,19	0,7	0,00	0	41.477,41	1
CICLOVIA	R\$ 16.797,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8.398,52	0,5	8.398,52	0,5	0,00	0	0,00	0	16.797,04	1
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 30.427,81	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	30.427,81	1	0,00	0	30.427,81	1
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	728.840,83	75.478,87	10,36	132.357,55	18,16	136.833,77	18,77	110.314,70	15,14	144.180,96	19,78	70.217,18	9,63	59.462,00	8,15	728.840,83	100,00		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		75.478,87	10,36	207.832,22	28,52	344.665,99	47,29	454.980,69	62,43	599.161,66	82,21	669.378,83	91,84	728.840,83	100,00				
DATA DO ORÇAMENTO: 05/07/2021		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:										ASSINATURA:							

		PREFEITURA DE ITAPOÁ		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												A 3				
		TERRA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - EPP		MUNICÍPIO				ITAPOÁ/SC				FOLHA:								
OBJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA:														FOLHA:						
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E OBRAS COMPLEMENTARES - Rua Vasco Nunes Balboa Trecho 1 - Estreito 250,00 m																				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO														TOTAL			
			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		R\$	%		
1	OBRAS PRELIMINARES	R\$ 1.719,85	1.719,85	1	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.719,85	1
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 574.094,27	129.504,27	0,23	334.627,84	0,58	109.824,87	0,22	535.129,00	0,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	574.094,27	1
3	DRENAGEM	R\$ 266.892,79	0,00	0	0,00	0	0,00	0	114.787,12	0,43	122.133,67	0,46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	266.892,79	1
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 463.041,17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.924,77	0,3	203.953,82	0,44	248.027,46	0,53	0,00	0	0,00	0	463.041,17	1
5	PARSELO COM ACESSIBILIDADE	R\$ 57.541,39	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	15.762,15	0,27	33.540,70	0,58	8.780,55	0,15	0,00	0	57.541,39	1
6	CICLOVIA	R\$ 26.287,42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13.133,71	0,5	13.133,71	0,5	0,00	0	0,00	0	26.287,42	1
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 52.104,63	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	52.104,63	1	0,00	0	52.104,63	1
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		1.376.142,43	182.241,12	9,82	135.420,56	11,39	109.524,57	9,41	214.895,79	15,67	256.199,99	18,69	223.953,62	16,28	134.371,38	9,75	62.384,38	4,55	1.376.142,43	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)			182.241,12	9,82	269.660,51	23,00	417.255,14	30,13	635.571,08	46,23	892.311,99	64,84	1.117.565,57	80,94	1.307.277,48	95,00	1.376.142,43	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 06/07/2021		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:										ASSINATURA:								