



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 12304/2021
Cód. Verificador: N0Z7

Pag.1 / 1

COMPROVANTE DE ABERTURA



Requerente: 11881771 - MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.700.757/0001-41
Endereço: RODOVIA BR 364 KM 28, nº 319 **CEP:** 69.926-000
Cidade: Bujari **Estado:** AC
Bairro: CENTRO
Fone Res.: Não Informado **Fone Cel.:** (47) 9640-7715
E-mail: mwamazonia@gmail.com
Responsável: **Fone Cel.:**
E-mail:
Assunto: 15 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subassunto: 482 - DIVERSOS
Data/Hora Abertura: 06/08/2021 11:35
Previsão: 21/08/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

Favor entregar essa solicitação ao Engenheiro Flávio.
Pedido de aditivo de prazo - obra de 2 gavetas no cemitério Jaguaruna

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA
Requerente

MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA
Funcionário(a)

Recebido



Itapoá – SC 05 de agosto de 2021.

Ofício 004/2021

À Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Aos cuidados dos Engenheiros:

Flávio Damin

Thiago Licheski dos Santos

Responsáveis pela fiscalização e supervisão do contrato 029/2021

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 01/2021

A Empresa **MW AMAZÔNIA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 10.700.757/0001-41, com sede e domicílio na BR 364, km 28, CEP 69.926-000, na cidade do Bujari-AC, neste ato representada pelo seu Sócio o Sr. Walter Alberto Xavier, brasileiro, casado, empresário, com RP sob nº 141183785-1 e CPF nº 602.912.736-53, residente na Rua Graviola, 55 – bairro Morada do Sol na cidade de Rio Branco/Acre, doravante vem através desta, apresentar a esta Prefeitura Municipal o Pedido de Aditamento de Prazo Contratual, do Contrato nº 029/2021 - Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para a construção de 72 (setenta e duas) gavetas com ossário, no Cemitério do Jaguaruna, conforme projetos, conforme justificativas a seguir:

- 1) Os serviços foram paralisados por diversos dias, em decorrência do período chuvoso, os quais estão todos anotados no diário de obras;
- 2) O recente aquecimento da economia nacional, levou a falta de alguns materiais na praça de Itapoá, levando a contratada a procurar insumos em outras cidades, o que acarretou uma demora na entrega de insumos básicos, como tijolos, lajes pré-moldadas, entre outras;
- 3) Houve também, no período de execução da obra uma enorme falta de mão de obra especializada, uma vez que a economia Brasileira passa por uma franca aceleração e crescimento no setor da construção civil;
- 4) Tivemos que aguardar por alguns dias a retirada de uma árvore, que ameaçava cair sobre a obra, e a mesma foi cortada pelos técnicos da Prefeitura;



MW AMAZÔNIA
ENGENHARIA · CIVIL



A Empresa MW Amazônia Ltda, solicita um acréscimo de 30 (trinta) dias para conclusão dos serviços ora contratados, pois, conforme elencado anteriormente, encontrou algumas dificuldades na execução dos serviços contratados, o que veio a contribuir para a paralisação de etapas construtivas da obra.


Estamos trabalhando para alinhar todos esses problemas e terminar a obra em menor tempo possível.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital por
WALTER ALBERTO
XAVIER:60291273653
Dados: 2021.08.05 17:03:44
-05'00'



MW AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA
Eng. Walter Alberto Xavier
Sócio

MW AMAZÔNIA

M W AMAZÔNIA SERVIÇOS LTDA



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.140,42	100%				100%
			2.140,42				2.140,42
2	INFRA-ESTRUTURA	13.862,80	100%				100%
			13.862,80				13.862,80
3	ESTRUTURA	40.812,49	30%	40%	15%	15%	85%
			12.243,75	16.325,00	6.121,87	6.121,87	40.812,49
4	ACABAMENTO	44.930,88		50%	30%	20%	10000%
				22.465,44	13.479,26	8.986,18	44.930,88
5	DRENAGEM	1.963,38			20%	80%	20%
					392,68	1.570,70	1.963,38
6	SERVIÇOS FINAIS	2.292,76			30%	70%	30%
					687,83	1.604,93	2.292,76
		129.565,21	28.246,96	38.790,43	20.681,64	18.283,68	106.002,72
			28.246,96	67.037,40	87.719,04	106.002,72	

Walter Alberto Xavier

Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA: 60260/D - MG

Assinado de forma digital por WALTER ALBERTO XAVIER:60291273653
Dados: 2021.08.06 09:30:26 -05'00'

Walter Alberto Xavier
Eng. Civil e Seg. Trab.
CREA 6977/97



COMPROVANTE DE ENCERRAMENTO
Processo: Nº 12304/2021


Requerente: MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA 11881771
Assunto: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Subassunto: DIVERSOS
Data Abertura: 06/08/2021
Previsão Conclusão: 21/08/2021


Observação de Encerramento

Indeferido pelo fato de a solicitação ter sido feita no ultimo dia de vigência do contrato, portanto sem tempo hábil para análise.

Parecer: indeferido
Data Encerramento: 11/08/2021

MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA
Requerente


FLAVIO DAMIN
Funcionário(a)

RECEBIDO EM: 11/08/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC
13:02