Cronograma Físico Financeiro

Obra: 36 Gavetas no Cemitério da Jaca

Local: Estrada Costa do Encanto - Itapoá - SC

Preço base: SINAPI - MAIO de 2016 - SEINFRA 024 - Março de 2016

BDI: 26,11 %

Itapoá, 08 de Junho 2016

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | 1º MÊS | | 2º MÊS | |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | R\$ | R\$ | % | R\$ | % |
| | | | | | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.861,71 | 1.861,71 | 100,00% | | |
| 2.0 | INFRAESTRUTURA | 7.828,49 | 7.828,49 | 100,00% | | |
| 3.0 | ESTRUTURA | 21.290,98 | 10.645,49 | 50,00% | 10.645,49 | 50,00% |
| 4.0 | ACABAMENTO | 8.001,61 | | | 8.001,61 | 100,00% |
| 5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 113,95 | | | 113,95 | 100,00% |
| | | | | | | |
| Total | | 39.096,74 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | TOTAL DO MÊS | | 20.335,69 | 52,01% | 18.761,05 | 47,99% |
| | TOTAL ACUMULADO | | 20.335,69 | 52,01% | 39.096,74 | 100,00% |

Neuson Harres e Pires Godoy Engº Civil CREA/SC 029.331-0