



Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOAQUIM FÁBIO DE SOUZA (ETAPA 2)

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Santa Catarina
SBC - 08/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2022 - Santa Catarina
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
19,64%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.721,26	100,00% 11.721,26				
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 2.884,43	100,00% 2.884,43				
3	DRENAGEM	100,00% 202.930,14	40,00% 81.172,06			50,00% 101.465,07	10,00% 20.293,01
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 289.277,66		40,00% 115.711,06	40,00% 115.711,06	20,00% 57.855,53	
5	GUIA DE MEIO FIO	100,00% 33.970,39		40,00% 13.588,16	40,00% 13.588,16	20,00% 6.794,08	
6	PASSEIOS	100,00% 102.096,34			40,00% 40.838,54	40,00% 40.838,54	20,00% 20.419,27
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 9.350,29					100,00% 9.350,29
8	LIMPEZA	100,00% 5.430,83					100,00% 5.430,83
Porcentagem			14,56%	19,66%	25,87%	31,47%	8,44%
Custo			95.777,75	129.299,22	170.137,76	206.953,22	55.493,40
Porcentagem Acumulado			14,56%	34,22%	60,09%	91,56%	100,0%
Custo Acumulado			95.777,74	225.076,96	395.214,72	602.167,93	657.661,34

Carlos Alexandre Schneider
CREA SC: 165.857-0