

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.364,20	50,00% 3.182,10			50,00% 3.182,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.806,20	40,00% 1.522,48	20,00% 761,24	20,00% 761,24	20,00% 761,24
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 3.971,30	100,00% 3.971,30			
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 29.075,14	100,00% 29.075,14			
5	DRENAGEM	100,00% 113.428,01	50,00% 56.714,01	50,00% 56.714,01		
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 202.798,02		40,00% 81.119,21	40,00% 81.119,21	20,00% 40.559,60
7	GUIA (MEIO-FIO)	100,00% 21.113,40		40,00% 8.445,36	40,00% 8.445,36	20,00% 4.222,68
8	PASSEIOS	100,00% 167.770,87			50,00% 83.885,44	50,00% 83.885,44
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 9.163,09				100,00% 9.163,09
10	LIMPEZA	100,00% 4.892,35				100,00% 4.892,35
Porcentagem			16,8%	26,15%	30,98%	26,08%
Custo			94.465,03	147.039,81	174.211,24	146.666,50
Porcentagem Acumulado			16,8%	42,94%	73,92%	100,0%
Custo Acumulado			94.465,02	241.504,83	415.716,08	562.382,58