



Obra
23.102-ITA-RUA VANILDA PEREIRA GOMES

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.364,20	50,00% 3.182,10			50,00% 3.182,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.287,00	50,00% 1.643,50	50,00% 1.643,50		
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 8.061,90	100,00% 8.061,90			
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 22.737,75	70,00% 15.916,43	30,00% 6.821,33		
5	DRENAGEM	100,00% 90.782,55	40,00% 36.313,02	60,00% 54.469,53		
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 186.178,85		30,00% 55.853,66	50,00% 93.089,43	20,00% 37.235,77
7	GUIA DE MEIO FIO	100,00% 21.524,70		30,00% 6.457,41	50,00% 10.762,35	20,00% 4.304,94
8	PASSEIOS	100,00% 121.397,50			50,00% 60.698,75	50,00% 60.698,75
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00% 9.452,33				100,00% 9.452,33
10	LIMPEZA	100,00% 3.355,38				100,00% 3.355,38
Porcentagem			13,76%	26,47%	34,78%	24,99%
Custo			65.116,95	125.245,42	164.550,53	118.229,27
Porcentagem Acumulado			13,76%	40,23%	75,01%	100,0%
Custo Acumulado			65.116,94	190.362,36	354.912,89	473.142,16