



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Processo Digital
Comprovante de Abertura

Protocolo: N° 1771/2021
Cód. Verificador: 04EN



COMPROVANTE DE ABERTURA

Requerente: 11816694 - CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CPF/CNPJ: 27.340.939/0001-51
Endereço: RUA SAMUEL HEUSI, nº 80 **CEP:** 88.301-320
Cidade: Itajaí **Estado:** SC
Bairro: CENTRO
Fone Res.: (47) 3046-0699 **Fone Cel.:** (47) 99185-2621
E-mail: novaitajai@hotmail.com
Responsável:
Assunto: 12 - LICITACOES E CONTRATOS
Subassunto: 922 - ESCLARECIMENTOS
Data/Hora Abertura: 02/02/2021 14:20
Previsão: 17/02/2021
Finalidade: Atendimento ao Público

Obs.: Documentos entregues pelo requerente na abertura grafados com (X)

Entregue	Documento
----------	-----------

Observação:

Contrato 066/2020 - Cobertura da Quadra Frei Valentim - Solicitação de Prazo

ATENÇÃO: A responsabilidade pelo acompanhamento do processo e por manter as informações cadastrais atualizadas é do próprio requerente. Para consultar seu protocolo, acesse o Portal do Cidadão pelo site: itapoa.atende.net - No menu, escolha AUTOATENDIMENTO - SERVIÇOS DESTAQUE - CONSULTA DE PROCESSO DIGITAL, informando o número/ano e o cód. verificador.

**PROTOCOLO VIA
PORTAL DO CIDADÃO**

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
Requerente

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
Funcionário(a)

Recebido

CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI



À Prefeitura Municipal de Itapoá.
À Secretaria de Educação
At. Sr. Elásio Frisanco
At. Eng.º Carlos Ramos Junior


Ref.: Contrato nº 66/2020
Pedido Prorrogação de Prazo de Construção

A Construtora **NOVA ITAJAÍ EIRELI**, empresa responsável pela reforma da **COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA** da Escola Municipal Frei Valentim, em Itapoá, vem **REQUERER** uma dilação de prazo no cronograma físico dessa obra, por 60 (sessenta) tendo em vista a seguinte consideração:

Considerando que as chuvas incessantes que se têm abatido sobre a região em que se situa essa reforma, há mais de sessenta dias quase que ininterruptamente, até o dia de ontem, num fator complicador para serviços que são a céu aberto como é esse caso, é que se baseia nosso requerimento.

Ademais, em uma contra notificação que lhe enviamos, datada de 11 de janeiro (protocolo nº 412/2021) remetemos em anexo, diários de obras que servem também de balizamento para **esse nosso** pleito.

Nestes Termos
Espera Deferimento
Itajaí, 02 de fevereiro de 2021.



CONSTRUTORA NOVA ITAJAÍ EIRELI
CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
Susanne Sellge
CPF: 993.120.008-10

CONSTRUTORA NOVA ITAJAJÁ EIRELI - CNPJ Nº 27.340.939/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Total (R\$)	Total (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,63%	48.648,24	48.648,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.648,24	100,00%
2	INFRA ESTRUTURA	9,37%	52.833,43	26.416,71	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.833,43	100,00%
3	SUPRA ESTRUTURA	12,07%	68.070,72	27.228,29	40,00%	13.614,14	20,00%	0,00	0,00	0,00	68.070,72	100,00%
4	COBERTURA	57,55%	324.511,48	0,00	0,00	32.451,15	10,00%	97.353,44	30,00%	32.451,15	324.511,48	100,00%
5	PISO	0,32%	1.786,62	0,00	0,00	357,32	20,00%	357,32	20,00%	357,32	1.786,62	100,00%
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,53%	14.292,00	0,00	1.429,20	2.858,40	20,00%	2.858,40	20,00%	1.429,20	14.292,00	100,00%
7	PINTURA	7,49%	42.214,41	0,00	0,00	8.442,88	20,00%	11.664,32	30,00%	8.442,88	42.214,41	100,00%
8	EQUIPAMENTOS	1,69%	9.505,65	0,00	0,00	950,57	10,00%	2.851,70	30,00%	2.851,70	9.505,65	100,00%
9	DIVERSOS	0,36%	2.031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,56	50,00%	1.015,56	2.031,12	100,00%
Total Simples		100,00%	563.893,67	102.293,24	18,14%	49.281,02	8,74%	116.085,19	20,59%	115.671,55	46.547,81	8,25%
Total acumulado		100,00%	563.893,67	102.293,24	18,14%	206.648,46	36,65%	401.674,31	71,23%	517.345,86	563.893,67	100,00%

ITAJAJÁ/SC, 02 DE FEVEREIRO DE 2021


CONSTRUTORA NOVA ITAJAJÁ EIRELI
 CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
 Susanne Selige
 CPF: 993.120.008-10


CONSTRUTORA NOVA ITAJAJÁ EIRELI
 CNPJ nº. 27.340.939/0001-51
 Mauricio de Souto Goulart
 Eng. Civil CREA/SC 003904-7

